



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 01 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BOZANO | APELIDO EMPREENDIMENTO Recuperação Asfáltica sobre calçamento com pedra irregular em Rua Florentino A. Sandri / Rua Gabriel Cossetin / Rua André Baggio. | DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Florentino A. Sandri / Rua Gabriel Cossetin / Rua André Baggio.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Recuperação Asfáltica sobre calçamento	1.115.164,72	% Período:	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
				16,71%	29,18%	29,18%	24,92%								
1.1.	RUA FLORENTINO ALARCO SANDRI	186.390,23	% Período:	100,00%											
1.2.	RUA GABRIEL COSSETIN	650.916,11	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	RUA ANDRÉ BAGGIO	277.858,38	% Período:				100,00%								
2.			% Período:												
3.			% Período:												
4.			% Período:												
5.			% Período:												
Total:		R\$ 1.115.164,72	%:	16,71%	29,18%	29,18%	24,92%								
			Repasso:												
			Contrapartida:	186.390,23	325.458,06	325.458,06	277.858,38								
			Outros:	186.390,23	325.458,06	325.458,06	277.858,38								
			%:	16,71%	45,90%	75,08%	100,00%								
			Repasso:												
			Contrapartida:	186.390,23	325.458,06	325.458,06	277.858,38								
			Outros:												
			Investimento:	186.390,23	611.948,29	937.306,34	1.115.164,72								

BOZANO
Local
segunda-feira 23 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: JAMILLE STORCH
CREA/CAU: RS219831
ART/IRRT:
JAMILLE STORCH
Engenheira Civil
CREA-RS 219831